


Club an der Enz – Sanierung Hockeyplatz

Projekttagbuch



Unser gemeinsamer Weg zu einem bewässerten Kunstrasenplatz

Gesamtfahrplan



Schritt für Schritt kommen wir gemeinsam an unser Ziel – ein bewässerter Kunstrasen für den CEV!

Projekttagbuch

08.-09.
Okt. 22

Zur **Einweihung** des neuen Kunstrasenplatzes findet in Vaihingen der **Deutsche Jugendpokal** der weiblichen U16 statt.

Mai 2022

Der Hockeyplatz ist zur Benutzung freigegeben. **Trainings- und Spielbetrieb** beginnen.

Frühjahr
2022

In den warmen Frühlingswochen werden die letzten Arbeiten abgeschlossen und die **Bewässerungsanlage** erfolgreich in Betrieb genommen.

Schritt für Schritt kommen wir gemeinsam an unser Ziel – ein bewässerter Kunstrasen für den CEV!

Projekttagbuch

Dez. 21

Vor dem **Wintereinbruch** konnten nicht alle Arbeiten beendet werden. Im Frühjahr 2022 müssen noch die Bewässerungsanlage in Betrieb genommen werden sowie manche Linierungen ergänzt werden.

14.11.21

Im Anschluss an die **Mitgliederversammlung** soll der neue Wasserplatz erstmalig bei einem Mixed-Spiel von unseren Mitgliedern bespielt werden.

Nov. 21

Verlaufen die Maßnahmen planmäßig wird das **Ende der Bauphase** im November erreicht.

Schritt für Schritt kommen wir gemeinsam an unser Ziel – ein bewässerter Kunstrasen für den CEV!

Projekttagbuch

Ende
Sep. 21

Baubeginn des neuen Kunstrasenplatzes. Auf die Installation des Bewässerungssystems folgen Entfernung alter Kunstrasenbelag und die Verlegung des neuen Kunstrasens sowie abschließende Arbeiten.

Jul. -
Sep. 21

Verzögerung des Baubeginns aufgrund des weltweiten Materialmangels. Das Hockeycamp findet nochmals auf dem Sandplatz statt.

17.07.21

Zur Verabschiedung von unserem Sandplatz veranstaltet der CEV ein **Abriss-Turnier**

Schritt für Schritt kommen wir gemeinsam an unser Ziel – ein bewässerter Kunstrasen für den CEV!

Projekttagbuch

Jun 21

Finale **Vor-Ort-Abstimmung** mit den Gewerken sowie der Beteiligten der Stadt Vaihingen und **Beauftragung** Firma Polytan

12.05.21

Der WLSB erteilt dem CEV die **vorzeitige Baufreigabe**

Jan-Mai
2021

Der Vorstand trägt alle erforderlichen **Voraussetzungen** für die Genehmigung des Vereinskredits durch die KSK Ludwigsburg zusammen und beantragt die WLSB-Förderung. Zudem werden mögliche **Baufenster** geprüft.

Schritt für Schritt kommen wir gemeinsam an unser Ziel – ein bewässerter Kunstrasen für den CEV!

Projekttagbuch

21.10.20

Der Vaihinger **Gemeinderat** genehmigt den Platzbau und die damit verbundene Bürgschaft für den Vereinskredit

20.09.20

Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die Umsetzung des Sanierungskonzepts und die Aufnahme des Vereinskredits

Aug-Sep
2020

Anfrage bei mehreren Banken für den **Vereinskredit** i. H. v. 65.000 Euro als Finanzierungsbaustein des CEV

Schritt für Schritt kommen wir gemeinsam an unser Ziel – ein bewässerter Kunstrasen für den CEV!

Projekttagbuch

31.07.20

Nach Zwischenzeitlicher **Konzeptgenehmigung** durch die Stadt klärt eine Delegation des Vereins die Zusatzkosten mit **OB Maisch**

- Die Stadt übernimmt die Zusatzkosten ☺
- Die Gemeinderatsentscheidung wird vorbereitet

Mrz-Mai
2020

Finalisierung Sanierungskonzept mit Polytan und Bewässerungsexperte

- Es ist insb. der Einbau einer Zisterne notwendig
- Insgesamt entstehen Zusatzkosten von 45.000 Euro

Okt 2019-
Feb 2020

Unser Sanierungskonzept wird durch **städtischen Behörden geprüft**

- Ergebnis: Zusätzliche Auflagen durch zuständige Behörden der Stadt

Schritt für Schritt kommen wir gemeinsam an unser Ziel – ein bewässerter Kunstrasen für den CEV!

Projekttagbuch

17.09.19

Die **Bauberatung** beim **WLSB** ist erfolgt

- Vorhaben ist wie konzipiert förderfähig
- Wertvolle Tipps für die Umsetzung

23.08.19

Eine Delegation unseres Vorstands bespricht die Konzeption mit Herrn **OB Maisch** im Vaihinger Rathaus

- Absichtserklärung zur städtischen Unterstützung, wie schon 1999
- Vorschlag soll in Gemeinderat eingebracht werden, Entscheidung noch 2019

Mai-Juli
2019

Unser Vorstand erarbeitet ein **Sanierungskonzept** unter Berücksichtigung aller Facetten (Sportlicher Nutzen, Umsetzungsaufwand, Kosten, Finanzierung, Förderung, Zeitplan)

- Ziel: Bewässerter Hockey-Kunstrasen im Sommer 2020

Schritt für Schritt kommen wir gemeinsam an unser Ziel – ein bewässerter Kunstrasen für den CEV!

Projekttagbuch

24.04.19

Herstellertermin mit Polytan auf unserer Anlage

- 2 Produktvarianten kommen in die engere Auswahl
- Tragschicht in sehr gutem Zustand

Frühjahr
2019

Der Vorstand entwickelt eine **Vision** für die Sanierung des Hockeyplatzes

Herbst
2018

Sportstätten-Konzeption der Stadt Vaihingen und eines externen Beraters stellt klar: der Hockeysport benötigt ein Spielfeld, Hybridlösungen schaden allen Beteiligten